

Anlage 5



Polyol

Isocyanat

Hydrauliköl

Schäumenanlage 5 wurde Probegefahren ist ohne Probleme gelaufen. Mischkopf 2 Seite ist auf der Polyolseite abgesetztes Material. Anlage und Mischkopf wurde mit Mesamoll gespült.

Polyolbehälter mit Mesamoll gespült und Behälter leer gezogen

Isocyanatbehälter mit Mesamoll gespült und Behälter leer gezogen

Hydrauliköl befindet sich noch in der Anlage

Restflüssigkeiten befinden sich in Leitungen und Behälter